



## **OBČINA VITANJE**

**Grajski trg 1; 3205 Vitanje. Tel. (03) 757-43-50, fax. (03) 757-43-51**

**e-mail: [info@vitanje.si](mailto:info@vitanje.si), [www.vitanje.si](http://www.vitanje.si)**

**Številka : 411-0002/2023**

**Datum : 27.9.2024**

### **ZAPISNIK**

**3. sestanka, ki je bil v četrtek 26.9.2024 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Vitanje.**

**PRISOTNI :**

**GRADBENI ODBOR :**

**OVČAR Milan – predsednik, svetnik VS Brezen.**

**POKLIČ Andrej – svetnik OS Občine Vitanje.**

**PLANKL Zdenko – direktor OU Vitanje.**

**OPRAVIČENO ODSOTNA :**

**LONČARIČ Robert – VS Brezen.**

**ZLODEJ Rok – Trška skupnost Vitanje.**

**OSTALI PRISOTNI :**

**POGOREVC Andraž – župan Občine Vitanje.**

**FRIC Gorazd – OU Vitanje**

Tretji sestanek gradbenega odbora za projekt Razširitev vodovoda Vitanje je bil izveden z naslednjim dnevnim redom :

- 1. Potrditev zapisnika 2. sestanka z dne 10.6.2024.**
- 2. Seznanimatev z stanjem del na projektu Razširitev vodovoda Vitanje.**
- 3. Vložitev drugega zahtevka za povrnitev sredstev na ministrstvo v septembru 2024**
- 4. Razno.**

#### **AD 1 :**

Predsednik gradbenega odbora g. Milana OVČAR je uvodoma ugotovil, da so prisotni trije člani gradbenega odbora, manjkata dva, ki sta se opravičila, kar pomeni da je gradbeni odbor sklepčen.

Zapisnik 2. sestanka z dne 10.6.2024 je bil nato soglasno potrjen.

#### **AD 2 :**

Besedo je predsednik predla županu g. POGOREVC Andražu, ki je povedal, da so se od zadnjega sestanka pričela dela 5. faze v Zgornjem Breznu.

V samem Vitanju so gradbena dela 1.in 2 faze praktično zaključena, zgrajen je rezervoar na Lahovem ,kjer manjkajo samo še elektro instalacijska dela, obnovljeno je črpališče Žimpret kjer manjkajo samo še strojno ključavničarska dela, fasada ter ureditev okolice. V samem Vitanju se je položilo 2,3 km cevovoda.

V Zgornjem Breznu je skoraj zaključena 5. faza projekta, položeno je 3 km cevovoda od »Maga« (Javornik) do »Lenartača« (Lončarič) vse do »Vrzelaka« (Škoflek). Na tem delu se je samo pri Nonarju malo spremenila trasa, ker je bila zarisana preblizu objektov, vendar se je zadeva na terenu rešila in se je cevovod položil v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja. Manjka sedaj samo še del od Lončarica mimo objekta Somrak do Petacija. Tu se je na terenu ugotovilo, da je trasa preblizu objektov, v veliki strmini in zelo težko izvedljiva. Zato se je sklenilo, da se bo izvedla položitev po drugi trasi, ki je sicer malo daljša, lažje izvedljiva in cenovno v istih okvirih. Zato se bo za ta del pridobila sprememba gradbenega dovoljenja in v naslednjem letu izvedla položitev cevovoda tudi v tem delu. Na celotni trasi manjkata še dva raztežilnika ter pri zgrajenem rezervoarju »Magu« (Javornik) manjkajo še elektro instalacijska dela. Izvajalec je vzpostavil tudi prvotno stanje na celotni trasi, tako da so dela za leto 2024 zaključena.

Dogovorjeno je, da se bo z deli nadaljevalo spomladi 2025 nekje v začetku aprila z 1. in 2 fazo v Občini Dobrna in v celoti zaključilo konec leta 2025. Tu se bo zgradilo 2,8 km cevovoda ter dva rezervoarja. Vsa dela, ki so bila do sedaj izvedena so znotraj časovnega okvira del. Večjih težav oziroma odstopanj, razen navedenega, do sedaj ni bilo in vse poteka v okviru terminskega plana.

#### **AD 3 :**

Pri tej točki glede vložitve drugega zahtevka povem naslednje :

- Do sedaj je bilo izdanih in plačanih sedem situacij v skupni višini 826.275,36 EUR. Ker se DDV poračunava, skupen znesek plačil znaša 1.008.055,94 EUR. Smo nekje na 40 % izvedenih in plačanih del.
- Prvi zahtevek za povrnitev sredstev skladno z planom črpanja sredstev z dne 26.1.2024 v višini 200.317,70 EUR je bil oddan 21.6.2024 in dne 26.9.2024 tudi uradno poslan z računom preko UJP.
- Drugi zahtevek v višini 211.681,43 EUR je pripravljen in bo z vso dokumentacijo ter z računom preko UJP poslan do konca septembra. Tako bo v celoti realiziran plan črpanja v višini 411.999,13 EUR, kot je predvideno v proračunu za leto 2024.

Ta teden se je podpisal tudi aneks z ministrstvom za navedeni znesek črpanja v letu 2024, kar pomeni da je denar zagotovljen in bo po vseh zagotovilih ministrstva povrnjen v letu 2024.

#### **AD 4 :**

Pod točko razno, je bilo vzpostavljeno vprašanje glede sekundarnih priključkov. Sklep gradbenega odbora je, da izvajalec primernega cevovoda VOC Celje izdela predračun za vse sekundarne priključke. Na terenu naj se z lastniki poveže, da se skupaj določi trasa sekundarnega priključka ter izdela predračun. Ko bo predračun za vse priključke izdelan, bo Občina Vitanje izvedla sestanek z vsemi interesenti za priključek, da se bo skupaj dogovorilo kako in kdaj se bodo sekundarni priključki izvedli.

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, se je 3. seja gradbenega odbora zaključila ob 18.00 uri.

**ZAPISAL :**

**Zdenko PLANKL – direktor OU Vitanje**

