



OBČINA VITANJE

Grajski trg 1; 3205 Vitanje. Tel. (03) 757-43-50, fax. (03) 757-43-51

e-mail: info@vitanje.si, www.vitanje.si

Številka : 411-0011/2021

Datum : 27.9.2024

ZAPISNIK

7. sestanka, ki je bil v četrtek 27.9.2024 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vitanje.

PRISOTNI :

GRADBENI ODBOR :

POKLIČ Andrej – predsednik, svetnik OS Občine Vitanje.

JAKOB Tilka – članica, ravnateljica OŠ Vitanje.

PLANKL Zdenko – član, direktor OU Vitanje.

POGOREVC Andraž – član, župan Občine Vitanje.

KUZMAN Anton – član.

OSTALI PRISOTNI

FRIC Gorazd – Občina Vitanje.

DOBNIK Katja – vodja Vrtca Vitanje.

Sedmi sestanek gradbenega odbora za izgradnjo novega Vrtca Vitanje je bil izveden z naslednjim dnevnim redom :

- 1. Potrditev zapisnika 6. sestanka z dne 12.3.2024.**
- 2. Uporabno dovoljenje za Vrtec Vitanje z dne 2.9.2024 in Odločba Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z dne 22.8.2024 za Športni park Vitanje.**
- 3. Umetitev opreme za Vrtec Vitanje in Športnega parka Vitanje v proračun za leto 2025.**

AD 1 :

V uvodu sestanka je ugotovljeno, da je zadnja seja gradbenega odbora bila 12.3.2024. Gradbeni odbor je zapisnik zadnjega sestanka soglasno potrdil.

AD 2 :

Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje (MVI) je bila z izdanim uporabnim dovoljenjem z dne 2.9.2024 poslana še zadnja poslana dokumentacija, ki je bila zahtevana po pogodbi. V času od zadnjega sestanka se je tudi izvedel vpis vseh šolskih objektov v kataster stavb z izdano odločbo z dne 1.8.2024.

Dne 22.8.2024 je Občina Vitanje od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) prejela pozitivno odločbo s katero je odobrenih 250.000,00 EUR sredstev za izgradnjo Športnega parka Vitanje v letu 2024. Občina Vitanje je v tem času izvedla tudi javno naročilo za izvedbo del in izbran je izvajalec. Pogodba je podpisana v višini 693.396,68 EUR in zajema izgradnjo Športnega parka Vitanje, izgradnjo opornega zidu ter prestavitev

vodovoda. Strošek prestavitve vodovoda znaša cca 70.000,00 EUR in ga v celoti pokriva VO-KA Celje. To pomeni da bo strošek Občine Vitanje po pogodbi 623.396,68 EUR. Izvajalec je uveden v delo in konec meseca septembra se začnejo dela najprej z prestavitvijo vodovoda, nato pa z izgradnjo opornega zidu. Situacija z potrdilom o plačilu izvajalcu morajo biti kot zahtevek poslane na MGTŠ do 15.11.2024 v višini 250.000,00 EUR. V kolikor ne bo mogoče zaradi premalo časa in vremena izvesti vse pravočasno, je dogovor z izvajalcem, da bo nabavil opremo, ki jo bo nato vgradil v letu 2025.

AD 3 :

Da bi Vrtec Vitanje lahko v celoti začel z obratovanjem z 1.9.2025 je nujno potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2025 znesek opreme za Vrtec Vitanje, ki znaša po popisih cca 160.000,00 EUR-ov ter za dokončanje Športnega parka Vitanje cca 400.000,00 EUR-ov. To bo poleg že začelih investicij, ki se izvajajo, to je vodovod in drugo, zelo težko izvesti. Po vseh podpisanih pogodbah ter navedenih dejstvih bo potrebno za investicije v letu 2025 predvideti več kot 1 mil. sredstev, kar pa brez kredita ne bo mogoče umestiti v proračun za leto 2025. Poleg tega bo potrebno v začetku leta 2025 tudi se poslužiti likvidnostnega kredita, saj bo glavnino sredstev za opremo Vrtca Vitanje in Športnega parka Vitanje potrebno zagotoviti v začetku leta 2025. Od izvajalca del bo Občina Vitanje zahtevala, da bo dela izvedel še pred rokom, saj je potrebno za popolni zagon Vrtca Vitanje z 1.9.2025 pridobiti še uporabno dovoljenje za Športni park Vitanje.

Ravnateljica OŠ Vitanje ga. JAKOB Tilka je povedala, da razmišljajo da bi eno skupino otrok, ki se trenutno nahaja in koristi prostore Slomškove učilnice preselilo v spodnji del novega Vrtca Vitanje. Vhod bi bil spodaj iz OŠ Vitanje preko telovadnice, tako da bi se v celoti izognili gradbišču Športnega parka Vitanje. Slomškova učilnica je po zadnjih vremenskih težavah načeta in bi bilo primerneje v kolikor bi bilo to mogoče, da se ta skupina prestavi v spodnji skupni prostor novega Vrtca Vitanje. Opremo bi koristili in jo prenesli iz Slomškove učilnice.

Predsednik in vsi člani gradbenega odbora so glede tega izražali pomisleke glede varnosti otrok in odgovornosti, ker bo v neposredni bližini gradbišče. Tudi stališče izvajalca varnostnega načrta z dne 13.9.2024 je, da je v času izvajanja del prepovedana vsaka druga aktivnost na ograjenem delu gradbišča, ki ni vezana na objekt. Za ta ukrep sta odgovorna investitor in izvajalec del. Ker se bodo izvajala dela z težko gradbeno mehanizacijo in druga nevarna dela za potrebe izgradnje projekta Športni park Vitanje, je vsak pristop na omenjeno gradbišče s strani drugih oseb, ki niso vezane na izvedbo projekta, strogo prepovedan. Za ne izvedbo ustreznih varovalnih ukrepov pri izvedbi projekta sta kazensko in materialno odgovorna investitor, koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodje vseh izvajalcev del. Poleg navedenega je tu tudi hrup, ki se bo dogajal ob navedenih delih.

Stališče gradbenega odbora je, da v kolikor se bo vztrajalo pri preselitvi skupine otrok iz Slomškove učilnice v spodnje skupne prostore novega Vrtca Vitanje ter bo ravnateljica OŠ Vitanje pridobila potrdilo o vpisu Vrtca Vitanje v izvajanje programa in potrdilo ministrstva da se lahko koristijo igrala in športne površine na sedanjih lokacijah, da se na terenu samem izvede ogled investitorja, izvajalca, nadzornika, koordinatorja za varnost pri delu ter ravnateljice in vodje vrtca ter pridobi skupno stališče in mnenje da je to izvedljivo. Prav tako je prav da se pregleda stanje Slomškove učilnice glede statike. V kolikor ne bodo izpolnjeni vsi pogoji in načelen pristanek vseh navedenih in v kolikor se ugotovi da je Slomškova učilnica še primerna za skupino, ki se sedaj nahaja v navedenih prostorih, je primerneje da skupina v teh prostorih tudi ostane ter da se celotna preselitev v Vrtec Vitanje izvede tako kot je planirano z 1.9.2025. V kolikor pa bi se skupina preselila v nove prostore Vrtca Vitanje je potrebno zaradi informiranja javnosti podati skupno stališče župana in ravnateljice zakaj je samo ena skupina preseljena v prostore novega Vrtca Vitanje, ostalih pet pa ne.

Pod to točko je predsednik gradbenega odbora podal tudi razmišljanje, da bi glede na to, da je Občina Vitanje zelo omejena z sredstvi zaradi večjega števila investicij, da je potrebno pri nabavi opreme biti zelo racionalen ter da je potrebno ugotoviti ali je mogoče uporabiti še kaj stare opreme. Če bi bilo mogoče privarčevati pri tej opremi, bi se lahko del sredstev tudi namenil za preboj kuhinje in nabavo le-te opreme. Sredstev za vse naenkrat ne bo dovolj in tega se je potrebno zavedati.

Sestanek se je zaključil ob 19.00 uri.

ZAPISAL :

Zdenko PLANKL – direktor OU Vitanje

